

Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice na odcinku od km 0+000,00 do km 2+008,60

Inwestycja, pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 107709L w m. Witowice”, jest czwartą inwestycją zrealizowaną przez Gminę Końskowola przy udziale środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy nr 239 z dnia 01.07.2020r. Inwestycja obejmuje budowę drogi gminnej nr 107709L o długości 2008,60 mb. Zakres robót budowlanych zrealizowanych w ramach inwestycji objął:

- odwodnienie korpusu drogowego - wykonanie rowów na odcinku 841,35 m, ustawienie przepustów z blachy stalowej, ustawienie przepustów z PE pod zjazdami,
- usunięcie kolizji z sieciami: gazową, wodociągową, elektryczną i teletechniczną,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego spoiwem hydraulicznym o grubości 20 cm,
- wykonanie podbudowy z warstwy kruszyw związanych cementem o grubości 25 cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 5,5 m, w tym: wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- wykonanie poboczy kruszywowych o szerokości 0,75 m,
- wykonanie zjazdów kruszywowych,
- budowę kanału technologicznego.

Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2020 roku, zakończono we wrześniu 2021 roku.

Wartość robót budowlanych w ramach inwestycji wyniosła: 3.267.402,68 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło: 1.960.441,00 zł.









Źródło: <http://konskowola.info.pl/?p=7749>