

Przebudowa drogi gminnej nr 107711L na odcinku od km 0+013,40 do km 1+571,40 w msc. Rudy

Inwestycja, pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107711L na odcinku od km 0+013,40 do km 1+571,40 w msc. Rudy” zrealizowana została przez Gminę Końskowola w okresie od dnia 02.07.2021r., do dnia 27.12.2021r., w oparciu o dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy nr 789 z dnia 10.05.2021r. Inwestycja objęła przebudowę drogi gminnej nr 107711L na odcinku o długości 1558 mb. Zakres robót budowlanych zrealizowanych w ramach inwestycji objął:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie na jezdni asfaltowej na odcinku od km 0+013,40 do km 0+516,00 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3,0 cm,
- wykonanie na jezdni asfaltowej na odcinku od km 0+516,00 do km 1+571,40 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o średniej grubości 4,0 cm,
- wykonanie na jezdni asfaltowej na odcinku od km 0+013,40 do km 0+516,00 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3,0 cm i szerokości 5,5 m,
- wykonanie na jezdni asfaltowej na odcinku od km 0+516,00 do km 1+571,40 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4,0 cm i szerokości 5,5 m,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+508,00,
- wykonanie na odcinku od km 0+516 do km 0+575 prawostronnego chodnika przy krawędzi jezdni z kostki brukowej o szerokości 2,15 m,
- wykonanie na odcinku od km 0+571 do km 0+711, od km 0+898 do km 1+186, od km 1+219 do km 1+571,40 lewostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m, odsuniętego od krawędzi jezdni na odległość 0,75 - 1,0 m,
- wykonanie na odcinku od km 0+711 do km 0+898, od km 1+186 do km 1+219 lewostronnego chodnika przy krawędzi jezdni z kostki brukowej o szerokości 2,15 m,
- wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej w km 0+740,
- regulację wysokościową istniejących zjazdów, zatok postojowych i dojazdów do posesji z kostki brukowej,
- regulację wysokościową istniejącej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych i chodnikowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej jak dla zjazdów w ciągu projektowanego chodnika o szerokości odpowiadającej szerokości bram wjazdowych na posesję,
- wykonanie nakładki asfaltowej na zjazdach bitumicznych i betonowych po stronie drogi bez chodnika,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego po stronie drogi bez chodnika,

- wykonanie zjazdów publicznych do posesji o nawierzchni asfaltowej,
- mechaniczne ścięcie istniejących zawężonych poboczy ziemnych na szerokości 0,75 - 1,0 m,
- wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m i szerokości 0,75 - 1,0 m pomiędzy krawędzią jezdni a projektowanym chodnikiem,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- budowę kanału technologicznego.

Wartość robót budowlanych w ramach inwestycji wyniosła: 1.155.303,76 zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło: 577.651,00 zł.









Źródło: <https://konskowola.info.pl/?p=8996>