

# **Przebudowa drogi gminnej nr 107703L na odcinku od km 0+005,75 do km 0+724,00 i od km 0+724,00 do km 1+182,60 w miejscowości Młynki**

Inwestycja, pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107703L na odcinku od km 0+005,75 do km 0+724,00 i od km 0+724,00 do km 1+182,60 w msc. Młynki” zrealizowana została przez Gminę Końskowola w okresie od dnia 01.06.2023r., do dnia 06.10.2023r., w oparciu o dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy nr 410 z dnia 28.03.2023r. Inwestycja objęła przebudowę drogi gminnej nr 107703L na odcinku o łącznej długości 1177 mb. Na odcinku od km 0+005,75 do km 0+724,00, zrealizowano następujące roboty:

- wykonanie lokalnie wzdłuż jezdni po obu stronach opornika z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 30cm i szer. 0,3m przy zdegradowanej krawędzi jezdni;
- wykonanie na istniejącej jezdni bitumicznej nowych warstw asfaltowych:
- warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o śr. gr. 4 cm i szerokości 6,1m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 6,0m;
- wykonanie zjazdów do posesji z betonu asfaltowego;
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego,
- regulację wysokościową istniejącej kostki brukowej w obrębie istniejących zjazdów;
- wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m;
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Na odcinku od km 0+724,00 do km 1+182,60, zrealizowano następujące roboty:

- frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. do 4 cm i całą szerokość jezdni na odcinku od km 0+724,00 do km 0+775,60;
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm na odcinku od km 0+724,00 do km 0+775,60;
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 15 cm na odcinku od km 0+775,60 do km 1+182,60;
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 10 cm na odcinku od km 0+775,60 do km 1+182,60;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na odcinku od km 0+775,60 do km 1+182,60;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na odcinku od km 0+775,60 do km 1+182,60;

- wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m na odcinku od odcinku od km 0+724,00 do km 1+182,60.107716L na odcinku o długości 304 mb.

**Wartość robót budowlanych w ramach inwestycji wyniosła: 1 006 662,59 zł.**

**Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło: 503 331,29 zł.**





Źródło: <https://konskowola.info.pl/?p=10570>