

# Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych typu MON na drodze gminnej w miejscowości Skowieszyn na odc. 750 mb.

Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość utwardzonego odcinka drogi: 750 m Rodzaj nawierzchni: płyty MON **Zakres robót obejmował m.in.:**

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetonowych typu MON o wymiarach 3x1,0m i gr. 15cm ułożone na podsypce piaskowej gr. 5cm
- Uzupełnienie przestrzeni (szer. 0,75m i gr. 15cm) pomiędzy płytami gruzem kruszonym

**Koszt zadania: 150.060,00 zł**





Źródło: <http://konskowola.info.pl/?p=3784>