

# Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

**Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice** Podstawowe parametry techniczne: Długość utwardzonego odcinka i: 162 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych **Zakres robót obejmował m.in.:**  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

## ROBOTY ZIEMNE

- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km
- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

## NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 22 cm
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem

## ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
- Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu brukowcem polnym na betonie C16/2

**Koszt zadania: 134 834,72 zł**



Źródło: <http://konskowola.info.pl/?p=3853>