

## Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice



### Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

Podstawowe parametry techniczne:

Długość utwardzonego odcinka i: 162 m

Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5 m

Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych

#### Zakres robót obejmował m.in.:

##### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

##### ROBOTY ZIEMNE

- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km
- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II

##### NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 22 cm
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem

##### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
- Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu brukowcem polnym na betonie C16/2

**Koszt zadania: 134 834,72 zł**

