

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskowola

Ilość zamontowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED - 27 sztuk **Zakres robót obejmował m.in.:**

- Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
- Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
- Układanie uziomów w rowach kablowych
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
- Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa oświetleniowa uliczna LED 84W, IP66, I klasa ochronności, 5700K, zaprogramowany sterownik dla dróg gminnych i powiatowych o małym natężeniu ruchu
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej

Koszt zadania: 1 2 1 0 3 2 . 0 0 zł

